

# 监 理 日 志

工程名称 鄂东电力发展有限公司阳新县陆陵镇15兆瓦全额上网分布式渔光互补光伏电站项目

|                                   |                                                                                                                  |                                                          |       |    |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----|------|
| 日期                                | 2018年4月14日 星期六                                                                                                   | 气候                                                       | 多云/小雨 | 气温 | 15/8 |
| 监理人员动态: 3人                        |                                                                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>松卜村连抗现场检验100根<br>桩体光滑,长度符合要求。<br>准许进场 |       |    |      |
| 施工方人员动态: 管理人员6人, 施工人员45人          |                                                                                                                  |                                                          |       |    |      |
| 施工机械动态: 打桩机5台, 引孔机2台, 挖机2台, 拖拉机2台 |                                                                                                                  |                                                          |       |    |      |
| 施工进度情况                            | <p>1. 松卜村: 打桩机3台, 引孔机1台, 装载机2台, 拖拉机1台, 挖机1台, 施工人员35人</p> <p>2. 松卜村: 打桩机2台, 引孔机1台, 挖机1台, 拖拉机1台, 吊车1台, 施工人员10人</p> |                                                          |       |    |      |
| 检查发现的问题                           | 因一夜中雨施工场地泥泞                                                                                                      |                                                          |       |    |      |
| 处理措施、意见、结果                        | 监理督促施工方泥土湿滑注意施工安全。                                                                                               |                                                          |       |    |      |
| 协调内容或其他                           | 松卜村地块土质坚硬打桩困难, 后用引孔机引孔, 打桩正常                                                                                     |                                                          |       |    |      |
| 记录人                               | 秦永章                                                                                                              |                                                          | 总监签阅  |    |      |

