

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县电力发展有限公司丹阳县延陵镇158瓦金额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018 年 04 月 16 日 星期一	气候	晴	气温	16-23℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 松卜村材料进场, 檩条21件, 檩条32件, 现场检验, 镀锌层符合要求, 允许进场。			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员50人				
施工机械动态:	打桩机5台, 引孔机2台, 拖拉机5台, 挖机1台				
施工进度情况	联兴: 打桩机2台, 引孔机1台, 拖拉机2台, 挖机1台, 装载机1台, 吊车1台, 施工人55人 松卜: 打桩3台, 引孔机1台, 拖拉机3台, 挖机1台, 吊车1台, 施工人15人				
检查发现的问题	监理日常工作检查松卜村工程施工进度时发现打桩进度缓慢。				
处理措施、意见、结果	已下发监理工作联系单001号				
协调内容或其他	无				
记录人	秦舒章	总监签阅			

