

监 理 日 志

工程名称 明阳嘉佳电力发展有限公司 明阳市陵镇15兆瓦全额上网分布式渔光互补地面电站项目

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	22/9
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 松卜进檩条40件,现场检验, 镀锌层及规格符合要求 准许进场。			
施工方人员动态:	管理人员10人,施工人员40				
施工机械动态:	打桩机5台,引孔机1台,挖机2台				
施工进度情况	联兴村打桩机2,引孔机1台,挖机1台,拖桩机2台,施工30 松卜村:打桩机3台,挖机1台,拖桩机3台,施工10人。4区影响打桩 施工的电杆已拆除,檩条到货。				
检查发现的问题	监理检查松卜施工进度时发现个别施工工人未戴安全帽。 秦				
处理措施、意见、结果	监理对施工人员进行安全教育,并责令立即纠正。				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	秦福章		总监签阅		

