

监 理 日 志

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司: 丹阳县延陵镇15兆瓦户变接入网布武海老圩村地面电站项目

日期	2018年4月19日 星期四	气候		气温	
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工52人					
施工机械动态: 打桩5台, 挖机3台, 引孔机1台					
施工进度情况	联兴村: 2区、3区打桩作业, 打桩机2台, 引孔1台, 6区、8区支架安装, 施工35人 松卜村: 1区藕塘清淤作业, 挖机3台, 7区、8区、3区打桩作业, 挖机3台 4区支架安装, 施工18人				
检查发现的问题	监理正常工作检查松卜村施工现场时发现, 新来的支架工没有按规范配带安全帽。				
处理措施、意见、结果	监理督促施工方注意施工安全, 并立即纠正				
协调内容或其他	查看图纸, 对应施工现场				
记录人	秦 毅 章		总监签阅		

