

监 理 日 志

工程名称: 荆门市发展有限公司荆门市东津镇15兆瓦金太阳分布式光伏发电项目

日期	2018年04月20日 星期五	气候		气温	
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 松木进杭,红旗140根、建华108根、现场检验 钢丝绳光滑、规格符合要求 允许进场。			
施工方人员动态:	管理人员1人 施工人员				
施工机械动态:	打桩机5台、挖机4台、引孔机1台				
施工进度情况	1 联兴村: 打桩作业打桩2台、引孔机1台、挖机1台、8区支架安装施工 人员30人、铲车1台 2 松木村: 1区藕塘路梗场平作业、挖机3台、7区1区打桩作业、挖机2台、4区、2区支架安装、施工人员15人				
检查发现的问题	监理正常工作检查到联兴村3区施工现场发现一施工人员赤脚在淤泥中施工。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方急于以纠正,必须穿好防扩服在施工。				
协调内容或其他	星期五、周例会和安全例会,监理强调安全施工重要性用血的事实和案例,教育施工方要重视施工安全!				
记录人	秦新章	总监签阅			

