

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县电力发展有限公司丹阳县陵镇内500kV变电站上网布设渔光补光伏项目

日期	2018年04月24日 星期二	气候	19/11	气温	阴
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 松卜村檩条到货2141根、现场 检验, 规格、镀锌层符合 要求、准许进场。			
施工方人员动态:	管理人员 施工人员				
施工机械动态:	打桩机4台 挖机4台 装载机1台				
施工进度 部位	联兴村1区补桩作业、道路平整、挖机1台、挖机4台、支架安装人员25人3区 松卜村1区打桩作业3台挖机1台挖机、支架安装人员70人, 6区7区				
检查发现的 问题	联兴村到货光伏板3车(144块) 监理检查场地坑洼不平。				
处理措施、 意见、 结果	监理责令施工方平整好场地后在卸货、以免重压损坏光伏板。				
协调内容 或其他	雨后湿滑监理提醒施工方注意施工安全。				
记录人	秦新章		总监签阅		

