

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县电力发展有限公司丹阳市陵镇15兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2018年04月25日 星期三	气候	22/11	气温	晴
监理人员动态:		3人			
施工方人员动态:		管理人员10人			
施工机械动态:		打桩机, 挖机, 装载机			
施工进度情况	1. 联兴村: 1区边线填授, 边线外补桩作业, 箱变基础底板焊接, 打桩1台 3区4区支架安装, 施工人员45人 2. 松卜村: 1区打桩作业, 打桩机3台, 挖机3台, 2区支架安装, 4区5区散料, 施工人员73人。				
检查发现的问题	联兴村到场檩条在卸货时, 监理发现有几根檩条在运输途中压扁。				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方更换。				
协调内容或其他	松卜村管桩到货监理报验发现规格较多, 监理敦促施工方要分开堆放, 以便导运。				
记录人	秦新平		总监签阅		

