

监 理 日 志

工程名称: 丹阳嘉佳电力发展有限公司丹阳市延陵镇15兆瓦金坛上网分布式渔光互补地面电站项目

日期	2018年04月26日 星期四	气候	24/14	气温	多云
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员 施工人员			无		
施工机械动态: 打桩机4台 挖机5台、铲车1台					
施工进度情况	联兴 6区补桩作业, 挖机1台、挖机1台、2区斜梁安装 3区4区支架安装 45人 挖机1台、铲车1台 松卜 1区打桩作业, 挖机3台、挖机4台、7区支架安装, 2区8区光伏板安装 施工人数 75人。				
检查发现的问题	监理检查松卜 8区光伏板安装时发现, 有处光伏拐角保护层未拆除, 将会影响光伏板正常工作				
处理措施、意见、结果	监理立即责令施工方, 在安装前予以拆除, 以免造成阴影遮挡				
协调内容或其他	松卜组件板进场, 监理要求施工开箱检查。				
记录人	秦福章		总监签阅		

