

监 理 日 志

工程名称 平遥县电力发展有限公司平遥县15kV配电网布设渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年04月27日 星期五	气候	28/15	气温	多云
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员10人, 施工人员140人				
施工机械动态:	打桩机5台, 引孔台, 挖机3台				
施工进度情况	联兴 8区渔塘打桩、引孔作业, SVG基础开挖, 2区3区4区支架安装65人 松卜1区渔塘埂场平打桩业, 7区支架安装, 3区调整檩条, 2区8区 光伏板安装, 施工人数75人				
检查发现的问题	监理正常工作检查松卜村光伏板安装时发现, 施工人次用檩条 做脚手架踏板, 造成檩条弯曲				
处理措施、意见、结果	监理要求施工方予以更换				
协调内容或其他	星期五第八次周例会, 要求新来人员的三级教育周内 完成				
记录人	秦福平		总监签阅		

