

监 理 日 志

工程名称: 荆门市隆镇15兆瓦全户上网分布式光伏发电补地光伏电站项目

日期	2018年04月28日 星期六	气候	29/15	气温	多云
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员6人 施工人员140人				
施工机械动态:	打桩机4台、挖机3台、引孔机1台				
施工进度情况	1-联兴 8区引孔、打桩作业、SVG基础交垫层、开关站基础孔再打、2区4区5区支架安装65人 2-松卜1区打桩、清淤、场平作业、2区8区光伏板安装、7区支架安装、施工人员75人				
检查发现的问题	松卜1区打桩施工, 监理工作检查发现有一个施工人光膀子赤脚在淤泥中施工				
处理措施、意见、结果	监理单位施工方必须穿戴好防护用品后再施工				
协调内容或其他	松卜1区打桩, 发现供料缓慢跟不上施工进度, 监理单位要求施工方内部协调加快供料速度、提高施工进度。				
记录人	秦福章		总监签阅		

