

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县电力发展有限公司丹阳县境内10kV线路改造工程(线路改造工程) 10kV线路改造工程

日期	2018年04月30日 星期一	气候	31/19	气温	多云
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩钢筋1车、5#钢筋、现场检验 桩体无漏浆、符合设计要求 准许进场。			
施工方人员动态:	管理人员10人、施工人员10人				
施工机械动态:	打桩机2台 挖机1台				
施工进度情况	联兴村: 开关基础打桩作业、8区光伏板安装、1区台区架安装65人 松卜村 1区打桩作业、4区8区光伏板安装、7区支架安装, 施工45人				
检查发现的问题	天气炎热监理检查时发现有些施工人员光膀子施工。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方立急纠正。				
协调内容或其他	由于天气闷热施工人员大汗淋漓, 监理督促施工方注意防暑降温。				
记录人	秦静	总监签阅			

