

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市信通建设有限公司丹阳市延陵镇15kV农网升级改造分布式光伏发电项目

日期	2018年4月4日 星期三	气候	晴	气温	21℃-26℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人 施工人员8人				
施工机械动态:	挖机3台, 桩机3台				
施工进度情况	松卜场地平整, 前期施工准备. 联兴村民阻工问题已解决, 3台桩机进场, 明天开始施工				
检查发现的问题	联兴前期桩基垂直度存在偏差.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对垂直度桩距存在问题桩进行调整				
协调内容或其他	召开第五次监理例会, 并要求松卜在三日内对场地平整完成, 联兴需在4月10日前具备7MW逆变器工作面. 联兴桩机单位在4月10日前完成打桩施工				
记录人	王 峰		总监签阅		

