

监 理 日 志

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳中港镇5兆瓦全空气分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年4月6日 星期五	气候	晴	气温	11℃-26℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 管理人员 5人, 施工人员 12人 施工机械动态: 桩机 2台, 挖机 4台, 引孔机 1台			材料进场、取样见证、合格情况: 桩机进场, 现场检测合格, 同意进场使用。		
施工进度情况	松土, 3台挖机场地平整 联东打桩施工, 2台桩机打桩, 1台引孔机。				
检查发现的问题	联东打桩因地质问题, 桩杯不进去。				
处理措施、意见、结果	已安排引孔机引孔后再打桩				
协调内容或其他	整理监理资料				
记录人	王/锋	总监签阅			

