

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县电力发展有限公司 丹阳县陵镇15兆瓦全额上网分布式渔光互补光伏发电站项目

日期	2018 年 4 月 7 日 星期	气候	晴	气温	6/14
监理单位动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员5人, 施工人员12人			松1-进板现场检验180根		
施工机械动态: 打桩机1台, 引孔机1台, 挖机3台			合格, 同意进场:		
施工进度情况	1. 联兴村打桩机1台, 引孔机1台, 拖拉机1台, 施工人员5人 2. 松1-村, 挖机3台场平, 围栏施工人员15人, 小拖拉机1台				
检查发现的问题	监理检查发现有些施工人员未带安全帽。 并立即执行				
处理措施、意见、结果	经监理耐心劝导安全施工的重要性后, 施工人员都说好 并立即执行				
协调内容或其他	无				
记录人	秦福章		总监签阅		

