

监 理 日 志

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇15兆瓦全容量上网分布式光伏发电补贴项目

日期	2018年5月1日 星期二	气候	29/22	气温	多云/阵雨
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证, 合格情况: 联兴村: SVG基础钢筋进场报检 钢号、规格符合要求。 准许进场。			
施工方人员动态:	管理人员12人 施工队				
施工机械动态:	打桩1台				
施工进度情况	联兴村: 开关站打桩、SVG基础扎钢筋、8区光伏板安装 80人 松卜村: 2区3区光伏板安装, 汇流箱试安装、检验, 施工人员45人				
检查发现的问题	巡视工作检查联兴光伏板安装时发, 光伏板待装摆放不规范。				
处理措施、意见、结果	发现要求施工用托盘垫底, 玻璃面冲上摆放, 立急纠正				
协调内容或其他	五一劳动节 监理检查各施工点, 并要求各施工单位, 节日期间施工, 安全不能忘记。				
记录人	秦福章		总监签阅		

