

监 理 日 志

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳县陵镇16兆瓦金坛上网分布式光伏屋顶补地面电站项目

日期	2018年5月12日 星期六	气候	阴/有雨	气温	22/18
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员12人、施工人员					
施工机械动态: 打桩机1台、挖机1台					
施工进度情况	1. 联兴村: 开关站平台焊接施工, SVG刀闸基础立模, 3区至8区光伏板安装, 65人 2. 松卜: 3区4区光伏板安装, 3区防雨接地和打桩作业, 50人				
检查发现的问题	雨后施工, 光伏区泥泞湿滑				
处理措施、意见、结果	监理提醒施工方雨后施工注意安全				
协调内容或其他	联兴光伏板到货2车 96箱 王峰请假2天				
记录人			总监签阅		

