

监 理 日 志

工程名称: 阳嘉佳电发展有限公司 阳江市在陵镇15兆瓦光伏上网渔光互补地面电站项目

日期	2018年5月13日 星期五	气候	晴	气温	31/17
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员10人 施工人员35人					
施工机械动态: 搅拌机2台 挖机1台					
施工进度情况	1. 联兴光伏平台焊接结束, 开关站平台焊接施工, 3区4区光伏板安装 65人 2. 松卜 3区5区补桩作业, 2区桥架托架安装, 3区4区光伏板安装 90人				
检查发现的问题	整理正常工作检查, 各施工点情况.				
处理措施、意见、结果	雨后天晴, 天气湿热, 监理提醒施工方备足饮用水.				
协调内容或其他	联兴村光伏板到货1车48箱, 松卜村光伏板到货2车56箱				
记录人	黎新串		总监签阅		

