

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县华电电力有限公司丹阳县陵镇5兆瓦全部上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年5月14日 星期一	气候	晴/多云	气温	32/20
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员以 施工员130人					
施工机械动态: 打桩机1台、挖机1台					
施工进度情况	1. 联兴村, 开关站平台焊接施工, SVG隔离刀闸基础立模, 3区至8区檩条光伏板安装, 施工人数65人 2. 松卜村, 2区箱变平台焊接, 5区补桩, 2区桥架安装, 3区支架及光伏板安装, 施工60人				
检查发现的问题	监理日常工作检查各施工点情况时发现, 有个别抱箍安装不规范				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方重新调整、				
协调内容或其他	联兴 SVG 基础施工. 王峰请假到岗				
记录人	秦福章	总监签阅			

