

监 理 日 志

工程名称: 河南嘉信电力发展有限公司开阳县延陵镇内兆瓦全户上网分布式光伏地面光伏电站项目

日期	2018年5月17日 星期四	气候	陈雨	气温	31/13
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工员					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 联兴开关站平台安装, 3K4区8区光伏板安装, 60人 2. 松卜箱变平台安装, 18光伏电缆放线, 8区桥架安装, 3区支架及光伏板安装 65人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	松卜光伏板到货1车 48, SVG主变室不出浇灌,				
记录人	秦新事		总监签阅		

