

监 理 日 志

工程名称: 邦王嘉信电力发展有限公司昆明市呈贡区15兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2018年5月18日 星期五	气候	阴	气温	32/20
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员10人 施工人员				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	联兴7区8区桥架、汇流箱、支架、光伏板安装、施工人数60人 松1、平台焊接、1区托架安装、2区光伏电缆放线、3区支架、光伏板安装、施工人数50人				
检查发现的问题	监理日常工作检查发现天气闷热反常				
处理措施、意见、结果	监理提醒施工方、由于天气形式不稳定、虽时可能下雨、监理要求光伏板开箱数量要控制、防止忽然下雨受潮。				
协调内容或其他	星期五周例会、监理要求施工方文明施工、杜绝光膀子施工。 联兴光伏板到货1车48箱。				
记录人	秦 福 平		总监签阅		

