

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县信义电力发展有限公司丹阳县仙荡镇15kV农网分佈式接入互补地面光伏电站项目

日期	2018年5月24日 星期四	气候	晴	气温	21℃-32℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员6人, 施工队员15人					
施工机械动态: 铲车2台, 挖机1台, 拖拉机2台					
施工进度情况	联户变压器吊装2台, 组件安装支架安装, 并网接地焊接 柜、箱变器底座焊接, 组件安装支架安装 主网接地回填 联户支架剩65根杆, 组件剩余25MW 联户避雷针基础钢筋绑扎				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

