

监 理 日 志

工程名称: 平遥县电力发展有限公司平遥县隆镇5兆瓦金梁上网分布式渔光互补地面电站项目

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	17℃-29℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员10人, 施工人员				
施工机械动态:	打桩机 挖机				
施工进度情况	联兴村1区抱抱墩安装、8区光伏板安装、1区箱底板焊接、施工95人 松卜1区打桩作业、2区7区光伏板安装、1区3区支架安装、2区防雷接地施工、接地沟深度、焊接、防腐符合要求。				
检查发现的问题	监理检查联兴村8区光伏板安装施工时发现, 施工人员把光伏板摆放不规范、光伏板边框沾满泥土。				
处理措施、意见、结果	监理立即通知施工负责人到施工现场, 对不规范施工予以纠正, 并耐心解说光伏板的安装要求和技术规范, 施工人员都说好。				
协调内容或其他	松卜村光伏板到货, 4车				
记录人	秦 祥 章		总监签阅		

