

监 理 日 志

工程名称: 那阳嘉佳电力发展有限公司那阳市社陵镇内兆瓦金家上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年05月04日 星期五	气候	28/13	气温	多云
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员1人, 施工人员					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	1. 联兴村: 1区支架安装, 8区光伏板安装, 1区2区3区4区箱变基础焊接, 施工80人 2. 松卜村: 1区3区光伏板安装, 4区支架安装, 施工95人				
检查发现的问题	监理工作检查松卜村支架安装施工现场时发现, 有施工人员未带安全帽, 经多次劝说无效。				
处理措施、意见、结果	监理已下达罚款单001号, 并警告各施工单位引以为戒, 莫拿安全当儿戏。				
协调内容或其他	星期五, 第九次周例会关于施工现场临时用电和施工区住宿区的临时用电的安全, 监理再次强调, 安全关系到家家户户 松卜村组件板到货4车				
记录人	秦新章		总监签阅		

