

监 理 日 志

工程名称: 开阳县光伏发电有限公司开阳县在陵镇内兆瓦级上网分布式光伏电站光伏地面工程

日期	2018年5月5日 星期六	气候	23/17	气温	雨/暴雨
监理人员动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工人员				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	联兴村、松卜村 光伏区清理排水沟				
检查发现的问题	监理查看天气时发现, 省气象台5月5日15时发布暴雨蓝色预警信号, 未来两天镇江等地出现强降雨天气				
处理措施、意见、结果	监理提醒施工方, 临时住宿铁房子摆放的位置及人员出入注意安全, 强对流天气请注意防范。				
协调内容或其他	由于天气连续阴雨, 监理要求施工方把未装完的光伏板归拢覆盖, 防止雨淋受潮。 监理内部会议: 关于云平台的上传文件及使用				
记录人	秦静丰		总监签阅		

