

监 理 日 志

工程名称: 丹阳鑫信电力发展有限公司丹阳市延陵镇10KV金家上网分布式渔光互补地面电站项目

日期	2018年05月06日 星期 天	气候	22/15	气温	暴雨
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	联兴村、松卜村,因连续阴雨,无法施工				
检查发现的问题	省气象台5月6日12时28分继续发布升级为暴雨黄色预警信号 未来24小时内将有50毫米强降雨过程。				
处理措施、意见、结果	强降雨会带来泥石流等自然灾害,监理提醒施工方注意防范。正衡 监理!				
协调内容或其他	连续阴雨,见意施工方对施工人员进行施工安全培训、提高施工安全意识				
记录人	秦福章		总监签阅		

