

监 理 日 志

工程名称: 平遥县电力发展有限公司平遥县东关镇15kV台区上户改造工程

日期	2019年5月7日 星期一	气候	阴	气温	17℃-21℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 施工人员					
施工机械动态: 铲车1台					
施工进度情况	联兴村: 1区8区箱变基础浇筑施工, 2区3区光伏板、檩条安装 65人 松卜村: 1区3区光伏板、檩条安装、施工 65人				
检查发现的问题	大雨过后, 施工场地 ^迎 泥湿滑。				
处理措施、意见、结果	监督督促施工方注意施工安全。				
协调内容或其他	联兴开关站SVG基础立模、 下发监理工程师通知单004。				
记录人	秦福年		总监签阅		

