

监 理 日 志

工程名称: 平阳县电力发展有限公司平阳县松陵镇5兆瓦屋顶分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年5月8日 星期二	气候	阴/多云	气温	24/12.
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 松卜村光伏板到货1车 600x200x600 297支 现场检验, 镀锌层规格符合 要求, 准许进场			
施工方人员动态:	管理人员1人 施工人员135人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 联兴7E8E箱变基础浇筑施工, 2E3E光伏板及檩条安装, 施工人员65人 2. 松卜1E3E光伏板及檩条安装, 施工人员70人				
检查发现的问题	监理联兴巡视时发现问题, 电缆过路未加套保护管, 施工车辆碾压会造成事故。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方立即予以纠正, 要加可靠钢制保护管				
协调内容或其他	松卜村光伏板到货4车				
记录人	秦福章		总监签阅		

