

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县电力发展有限公司丹阳市延陵镇50kV全户上户分表安装及无功补偿设备安装项目

日期	2018年5月9日 星期三	气候	晴	气温	24/12
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员1人 施工人员40				
施工机械动态:	打桩机3台 挖机2台				
施工进度情况	1. 联兴1区斜梁 檩条安装、6区光伏板安装、联兴桩基调整、施工人数65人 2. 松卜1区支架安装、3区打桩、低光伏板安装、8区补桩、施工人数75人				
检查发现的问题	监理工作检查松卜村支架抱箍安装时发现,还有施工用榔头敲打抱箍的规范施工。				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方停止野蛮施工把抱箍螺丝松开后调整位置,以免抱箍变形和损坏镀锌。				
协调内容或其他	联兴SVG基础浇筑。				
记录人	秦福章		总监签阅		

