

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 1 日

星期: 日

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴
气温: 28.0~36.0℃

监
理
工
作
情
况

- 1、巡视光伏施工现场(现场进行1、2、3、4号区的桥架盖板安装工作)
- 2、桥架盖板固定不符合要求,接头处未加抱箍
- 3、整理资料并补充监理云
- 4、光伏部分汇流箱接地不符合规范(1、2区)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘安建

- 1、现场进行1、2、3、4号区桥架盖板安装工作
- 2、归拢剩余的电缆
- 3、清理光伏箱逆变内的垃圾

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李明冬

记录人:

李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲华