

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 阴

气温: 28°C ~ 36°C

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡视松卜施工现场(现场进行汇流箱内正负极检测)
2. 桥架盖板进行固定到位
3. 2区少数木庄头漏除锈
4. 部分汇流箱接地不符合要求

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘  
安  
建

1. 汇流箱内正负极检测
2. 桥架盖板安装
3. 清理 1、2、3、4区垃圾

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员

李明冬

记录人: 李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰