

监 理 日 志

工程名称: 丹阳五陵镇5兆瓦渔光互补分布式光伏发电站项目

日期	2018年3月21日 星期三	气候	阴 小雨	气温	3℃-9℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 进场管桩 200根			
施工方人员动态:	管理4人、施工8人				
施工机械动态:	钩机一台、挖机一台、拖拉机一台				
施工进度情况	桩机打桩 60根 合计完成 180根				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	要求方色工单位,做好安全工作,				
记录人	李峰	总监签阅			

