

监 理 日 志

工程名称: 阳城防冲15兆瓦渔光互补分布式地面光伏电站项目

日期	2018年3月23日 星期五	气候	晴	气温	9-20℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理4人, 施工8人 施工机械动态: 钩机挖机, 拖拉机各一台			材料进场、取样见证、合格情况: 进场管桩 150根		
施工进度情况	1. 现场施工打桩 57根. 2. 合计完成 297根.				
检查发现的问题	监理巡视现场, 验桩验线, 检查桩柱偏差情况.				
处理措施、意见、结果	检查结果无偏差较大现象.				
协调内容或其他	由总监主持监理例会: 详情见会议纪要.				
记录人	李华	总监签阅			

