

监 理 日 志

工程名称: 祁东陵镇15兆瓦渔光互补分布式光伏发电站项目.

日期	2018年3月28日 星期三	气候	晴	气温	14-27℃
监理单位动态:	施工8人 管理4人	材料进场、取样见证、合格情况: 进场螺栓.			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	勾机、挖机、拖拉机各一台				
施工进度情况	现场施工. 继续打桩. 今日打桩 110根. 合计完成 687根.				
检查发现的问题	监理现场巡视检查. 打桩. 质量. 偏差情况.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日下午. 在总包项目部. 业主召开. 会议. 督促施工单位. 进度. 定抓紧.				
记录人	李成	总监签阅			

