

监 理 日 志 光伏电站项目

工程名称: 阳江市电力发展有限公司阳江市陵镇50kV变电站10kV分布式电源接入工程

日期	2018年3月27日 星期四	气候	晴	气温	13-26℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 施工8人 管理4人 施工机械动态: 挖机1台 拖拉机各一台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	快庄村现场继续打桩施工。 今日打桩 135根 合计222根				
检查发现的问题	巡视检查发现打桩桩纵向个别偏差 监理现场要求整改, 合格后报监理部复检。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李成	总监签阅			

