

监 理 日 志

互补地面光伏电站项目

工程名称: 开阳县恒电力发展有限公司和近路15MW全容量并网分布式光伏

日期	2018年3月31日 星期六	气候	晴	气温	13-25℃
监理人员动态: 2人		材料进场, 取样见证, 合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工队管理4人					
施工机械动态: 桩机2台, 勾机1台, 拖拉机1台					
施工进度情况	今日施工现场继续打桩。 今日打桩115根 合计: 1047根。				
检查发现的问题	巡视检查现场施工情况。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	业主、施工单位、协调工地。				
记录人	李仁	总监签阅			

