

监 理 日 志

地面光伏电站项目

工程名称: 开阳县恒电力发展有限公司开阳县迎宾大道15MW全户上网分布式光伏电站

日期	2018年4月1日 星期日	气候	晴	气温	17-27℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 钢桁架支架到场			
施工方人员动态: 施工8人、管理4人					
施工机械动态: 挖机2台、勾机1台、拖拉机1台					
施工进度情况	施工现场继续打桩。 今日打桩140根 合计1187根。				
检查发现的问题	巡视施工现场打木桩情况 检查管根、偏差垂直度。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊	总监签阅			

