

监 理 日 志

工程名称: 邯郸市丛台区15MW全容量上网分布式光伏发电补贴地面光伏电站

日期	2018年4月11日 星期三	气候	晴	气温	14-27℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 进场檩条: 1200根 已检验.			
施工方人员动态:	安装队6人 打桩10名 理队				
施工机械动态:	自卸车、装载机、拖拉机				
施工进度情况	侯庄村. 施工现场. 2台装载机. 2台挖掘机. 2台自卸车. 在施工. 打桩. 安装队. 施工现场安装檩条. 斜梁. 抱箍				
检查发现的问题	巡视检查. 施工现场. 打桩. 间距. 桩深. 检查: 安装支架. 斜梁. 斜撑. 檩条. 平行. 斜梁角度. 螺栓. 松紧.				
处理措施、意见、结果	巡视检查发现. 现场路边电线杆. 有倾斜现象. 监理要求施工单位. 立即整改. 下午检查已整改. 但. 未到位.				
协调内容或其他	无				
记录人	李波	总监签阅			

