

监 理 日 志

工程名称: 国网电力建设有限公司 丹阳市延陵镇 15 千伏全环网分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2022 年 4 月 15 日 星期日	气候	晴	气温	11.0-21.0
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员 5 人; 施工员 75 人					
施工机械动态: 挖机 2 台, 植机 2 台, 铲车 1 台					
施工进度情况	小树林 2 台挖机, 清理树苗. 快至今日打桩完成 115 根, 累计 253 根, 占比 54.7%. 2 区操架调整, 3 区操架安装, 6 区斜架安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

