

监 理 日 志

工程名称: 开阳汇恒电力发展有限公司开阳外镇15kV农网分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年4月16日 星期二	气候	晴	气温	16℃-23℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 快在模条进场, 验收合格 同意进场使用.			
施工方人员动态:	管理人员5人, 施工员7人				
施工机械动态:	桩机2台, 挖机2台, 铲车1台				
施工进度情况	快在鱼塘(1区), 鱼塘内淤泥过深, 垫土施工 快在安装单位模条调整(2区). 3区, 6区斜梁, 模条安装 6区鱼塘打桩				
检查发现的问题	快在6区鱼塘打桩, 地质过硬, 桩基础施工困难 为防止桩身出现裂纹, 严禁施工单位强行施工.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位采用引孔机引孔施工.				
协调内容或其他	整理资料, 下发监理工作联系单01				
记录人	王峰	总监签阅			

