

监 理 日 志

工程名称: 开阳县恒电发展有限公司开阳县镇15kV台区上户通电工程

日期	2018年4月17日 星期三	气候	晴	气温	16℃-26℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员5人, 施工人员65人				
施工机械动态:	挖机3台, 压路机2台, 铲车1台				
施工进度情况	快庄小树林清理, 1台挖机对已清出小树林降标高. 2区、4区、6区安装斜撑、檩条. 2区主网接电焊接. 1区2台压路机打桩				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰	总监签阅			

