

监 理 日 志

工程名称: 河南恒力发展有限公司开市处陆镇5兆瓦余款上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018 年 4 月 21 日 星期六	气候	阵雨	气温	16℃-27℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工人员65人.					
施工机械动态: 挖机3台, 轿车1台, 推土机1台.					
施工进度情况	两边小树林进行降土施工. 快庄6区安装檩条, 4区主网接地焊接. 1区, 2区, 边檩条安装.				
检查发现的问题	快庄小树林降标高施工. 东面鱼塘渔舍拆除影响打桩施工.				
处理措施、意见、结果	已与总包协商, 增加挖机施工				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

