

监 理 日 志

工程名称: 丹阳恒电发展有限公司丹阳市延陵镇五北瓦舍变上网线路改造互补站址光伏电站项目

日期	2018年4月24日 星期二	气候	晴	气温	16~31℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员5人, 施工人数65人				
施工机械动态:	推土机2台, 挖机1台, 铲车2台				
施工进度情况	快在7区、8区箱变底板焊接。 快在6区主网接地焊接。 1区打桩, 2台桩机。				
检查发现的问题	箱变底板开始焊接, 施工人员未佩戴安全绳; 桩顶距地面已超出2m, 属于高差作业。				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工单位对施工人员加强安全教育。 并督促施工人员正确使用劳保用品, 佩戴安全绳后继续施工。				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰	总监签阅			

