

监 理 日 志

工程名称: 开州汇通水电开发有限公司开州市通安镇15KV全户电网布设海龙互供线路天然地电线路工程

日期	2018年4月29日 星期日	气候	阴	气温	17℃-28℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员6人, 施工员65人					
施工机械动态: 装载机1台, 挖机1台, 铲车1台.					
施工进度情况 施工部位	3区、4区箱变底板焊接 1区鱼塘打桩, 2区、4区组件安装				
检查发现的问题	箱变底板焊接, 连接件未满焊.				
处理措施、意见、结果	已督促施工单位现场整改完成				
协调内容 或其他	整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

