

监 理 日 志

五和地面光伏电站项目

工程名称: 开阳汇恒电力发展有限公司开阳市北山镇1500亩屋顶分布式光伏

日期	2018年4月3日 星期二	气候	晴	气温	13-27℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 支架进场			
施工方人员动态: 挖机2台、拖拉机2台、装载机2台					
施工机械动态: 施工30人、管理4人					
施工进度情况	打桩因机械维修没有施工。 支架安装、支柱已安装				
检查发现的问题	巡视施工现场, 检查支架安装质量。 签发资料				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	联系、协调土地				
记录人	李波		总监签阅		

