

监 理 日 志

工程名称: 阳恒电力发展有限公司 阳市延陵镇 5MW 金额 100 万 分布式光伏

日期	2018 年 4 月 4 日 星期三	气候	阴	气温	8-17℃
监理人员动态:	3 人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场。			
施工方人员动态:	40 人 施工 管理 4 人				
施工机械动态:	搅拌机 桩机 2 台 拖拉机 1 台				
施工进度情况	快庄村、南侧施工地段 安装支架 35 人。 西侧施工地段 打桩 5 人。				
检查发现的问题	巡视检查, 发现快庄村, 安装队伍, 临时用电 桩拉乱扯, 电线未有任何保护放在地面, 不符合规范要求。 监理现场要求施工单位整改。				
处理措施、意见、结果	下午, 经整改进行中。 下午, 14:00 时在施工单位项目部 业主、总包 召开会议, 关于北侧施工进度问题。				
协调内容或其他	监理, 要求安装施工人员, 注意安全。 生产在超 2 米高处必须佩戴安全带。				
记录人	李俊	总监签阅			

