

监 理 日 志

光伏发电站项目

工程名称: 阳江恒电发展有限公司阳江恒电15MW全额上网分布式光伏互补电站

日期	2018年4月6日 星期五	气候	晴	气温	6-16℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 安装队施工4人 管理4人					
施工机械动态: 桩机2台 勾机1台 拖拉机1台					
施工进度情况	勾机清淤泥, 2人排水. 桩机下午开始打桩. 安装队. 安装支架. 斜撑.				
检查发现的问题	巡视施工现场. 安装支架. 检查. 喂桩垫片. 检查. 排水. 临时用电情况. 检查发现. 临时用电配电箱不符合规范要求				
处理措施、意见、结果	处理意见: 现场要求立即整改. 经检查整改后. 符合要求.				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊		总监签阅		

