

监 理 日 志

工程名称: 阿拉善盟 阿拉善盟 5MW 太阳能发电站 项目

日期	2018年4月7日 星期一	气候	晴	气温	12-27℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场			
施工方人员动态:	安装队6人, 管理4人				
施工机械动态:	吊车2台, 挖机2台, 拉机2台				
施工进度情况	安装队: 安装支架, 檩条, 斜撑 打桩 2台桩机, 2台挖机, 施工, 东侧鱼塘抽水完成				
检查发现的问题	巡视检查, 安装支架, 角度, 檩条连接螺栓 检查, 2台桩机打桩, 垂直度, 间距, 偏差, 巡视东侧鱼塘抽水, 施工准备				
处理措施、意见、结果	今日11时停电, 已安装新配电箱, 漏电保护, 更换电线电缆				
协调内容或其他					
记录人	李俊	总监签阅			

