

监 理 日 志

工程名称: 鄂州汇恒电力发展有限公司鄂州市鄂城铁山港15kV金线岭分佈式渔光互补地面光伏电站

日期	2018年5月11日 星期五	气候	晴	气温	26-37℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理员5人 施工员7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	快在接地沟开挖, 接地扁铁焊接 附件安装				
检查发现的问题	快在桩施工基本结束, 组织进行验收 发现部分桩头打爆未处理				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改				
协调内容或其他	整理资料, 召开第九次监理例会 快在桩基础验收合格				
记录人	王峰		总监签阅		

