

监 理 日 志

工程名称: 丹阳汇同电力发展有限公司丹阳市论港镇5kV台区上户线路改造及户表安装工程

日期	2018年5月18日 星期五	气候	晴	气温	21℃~37℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场1车,每车28箱 检查合格,同意进场使用			
施工方人员动态:	管理人员5人,施工工人55人				
施工机械动态:	吊车2台				
施工进度情况	快在直流电缆敷设,组件安装,支架安装				
检查发现的问题	快在直流电缆敷设过程中生拉硬扯				
处理措施、意见、结果	要求施工单位严禁出现此类行为,避免电缆表皮破损 对施工人员进行技术交底				
协调内容或其他	召开第十一次监理例会 整理资料				
记录人	王/群		总监签阅		

