

监 理 日 志

工程名称: 丹阳市恒中电力发展有限公司丹阳市港镇15kV全户上户分布式渔光互补地面光伏电站

日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	17℃-28℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工人员65人					
施工机械动态: 吊车 1台					
施工进度情况	未打桩. 2区、4区组件安装完成500块. 箱变底座焊接				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

